

Số: 771/UBND-QLDA

Kỳ Anh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

V/v bàn giao mặt bằng phục vụ
thi công công trình Nâng cấp, cải tạo
hạ tầng thiết yếu phục vụ nuôi trồng
thủy sản xã Kỳ Thu.

Kính gửi:

- Đoàn công tác theo TB số 438-TB/HU chỉ đạo xã Kỳ Thu;
- Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Thu.

Công trình Nâng cấp, cải tạo hạ tầng thiết yếu phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Kỳ Thu được khởi công ngày 09/01/2023, thời gian hoàn thành dự kiến ngày 26/9/2023. Quá trình thi công do vướng mắc các lán trại và cống cấp thoát nước của các hộ nuôi; sau khi được bàn giao một phần mặt bằng thì lại bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết dẫn tới công trình chậm tiến độ. Ngày 25/9/2023 UBND huyện đã đồng ý cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 01.XL đến ngày 30/4/2024.

Hiện nay, thời gian còn lại 13 ngày tuy nhiên khối lượng công việc mới đạt khoảng 60% so với kế hoạch. Một trong các nguyên nhân dẫn tới công trình chậm tiến độ do Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thu chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công. Cụ thể tại các tuyến đường vào số 3, số 4...; các tuyến bờ ngăn ao cấp, kênh cấp, kênh thoát còn các lán trại chưa tháo dỡ. Mặt khác các hồ nằm trên tuyến kênh cấp số 4, 5 và kênh thoát số 2 đang trong quá trình thi công, chưa nghiệm thu bàn giao nhưng các hộ dân đã tự động lấy nước vào hồ nuôi tôm. Việc người dân tự ý nuôi thả tôm khi dự án chưa hoàn thành gây khó khăn cho công tác thi công và quản lý chất lượng, khối lượng hoàn thành của dự án.

Từ thực trạng nêu trên, yêu cầu UBND xã Kỳ Thu khẩn trương phối hợp với các bên liên quan; tổ chức vận động bà con nhân dân tháo dỡ các công trình nằm trong vùng dự án để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu **trước ngày 22/4/2024**; không cho các hộ nuôi tự ý phá dỡ các bờ bao để làm cống lấy nước khi chưa có ý kiến của Chủ đầu tư; không cho các hộ lấy nước vào các hồ nuôi nằm trong khu vực thi công.

Đây là thời điểm thời tiết nắng nóng, thuận lợi để thi công đối với các dự án nuôi trồng thủy sản, phụ thuộc rất nhiều và công tác đào đắp đất. Nếu không được bàn giao mặt bằng đúng thời điểm, khi thời tiết bất lợi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và tiến độ công trình. Sau khi Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thu hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, đảm bảo các điều kiện để thi công dự án; Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo các bên liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao đưa công trình vào sử dụng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng

nhu cầu sản xuất, nuôi trồng của người dân. Trường hợp không bàn giao mặt bằng, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư chịu trách nhiệm trước Huyện và người dân.

Rất mong Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư thực hiện nghiêm túc, triệt để, bàn giao đúng thời hạn. Kính đề nghị đoàn công tác của Ban Thường vụ huyện uỷ chỉ đạo xã quan tâm, hỗ trợ/.

Nơi nhận

- Như trên;
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT;
- Ban QLDA;
- Lưu VT./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiên Hùng